




बारेकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लिम्सा, जाजरकोट



वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी
आ.व. २०७८/०७९



वारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट





गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल बजेट



- ❖ वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको कुल बजेट: रु. ५० करोड ०७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ ।
- ❖ कुल खर्च: रु. ४१ करोड ७१ लाख ५९ हजार ४ सय २१ रुपैया १० पैसा ।
- ✓ भौतिक प्रगति प्रतिशत: ९८%
- ✓ वित्तीय प्रगति प्रतिशत: ८३.३०



आ.व. : २०७८/७९ को संघ प्रदेशबाट प्राप्त बजेट



			बजेट				खर्च		
सि. नं.	स्रोतको तह	स्रोत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	प्राप्ति/हस्तान्तरित रकम	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान	३,७५,८०,०००	४,४९,२०,०००	८,२५,००,०००	८,२५,००,०००	३,२९,९१,९७०	३,३९,२३,५५८	६,६९,१५,५२८
२	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान चालु	१९,७७,४६,०००	०	१९,७७,४६,०००	१७,७७,०८,८२८	१७,७८,५८,८२८	०	१७,७८,५८,८२८
३	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान पूँजीगत	०	३,८१,५०,०००	३,८१,५०,०००	३,३२,२५,९१५	०	३,३०,७५,९१५	३,३०,७५,९१५
४	नेपाल सरकार	विशेष अनुदान चालु	४२,००,०००	०	४२,००,०००	२८,७४,४३५	२८,७४,४३५	०	२८,७४,४३५
५	नेपाल सरकार	समपुरक अनुदान पूँजीगत	०	२,५०,००,०००	२,५०,००,०००	१,३८,८८,८१६	०	१,३८,८८,८१६	१,३८,८८,८१६



आ.व. : २०७८/७९ को संघ प्रदेशबाट प्राप्त बजेट क्रमशः.....



			बजेट				खर्च		
सि. नं.	स्रोतको तह	स्रोत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	प्राप्ति/हस्तान्तरित रकम	चालु	पूँजीगत	जम्मा
८	कर्णाली प्रदेश	शसर्त अनुदान पूँजीगत	०	२,१८,००,०००	२,१८,००,०००	१,६९,४१,८२५	०	१,६९,४१,८२५	१,६९,४१,८२५
९	कर्णाली प्रदेश	समपुरक अनुदान पूँजीगत	०	१,१५,००,०००	१,१५,००,०००	६०,००,०००	०	६०,००,०००	६०,००,०००
१०	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	राजस्व बाँडफाँड	३,८७,०००	०	३,८७,०००	३,५४,२९७.७०	०	०	०
११	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	राजस्व बाँडफाँड	६,८४,९७,०००	१,८०,७०,०००	८,६५,६७,०००	८,१२,०४,५०६.३६	५,४८,१३,०५६.१०	१,५३,७१,६०६	७,०१,८४,६६२.१०



आ.व. : २०७८/७९ को संघ प्रदेशबाट प्राप्त बजेट क्रमशः.....



			बजेट				खर्च		
सि. नं.	स्रोतको तह	स्रोत	चालु	पूँजीगत	जम्मा	प्राप्ति/हस्तान्तरित रकम	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१२	आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	१२,००,०००	२,०४,७५,०००	२,१६,७५,०००	२,४७,५३,३८२.७८	११,४२,५२०	१,९३,७६,६२४	२,०५,१९,१४४
कुल जम्मा			३१,९२,७३,०००	१८,१५,१५,०००	५०,०७,८८,०००	४५,०२,८३,००५.८४	२७,७४,८३,१२२.१०	१३,९६,७६,२९९	४१,७१,५९,४२१.१०



आ.व. : २०७८/०७९ असार मसान्त सम्मको राजस्व विवरण



सि.नं.	राजस्व संकेत	आम्दानी शीर्षक	अनुमान	गत महिना सम्मको आम्दानी	यस महिनाको आम्दानी	यस महिना सम्मको आम्दानी
१	११३१४	भुमिकर/मालपोत	८,००,०००	८९,१२५	७३,४३५	१,६२,५६०
२	११६३१	कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	२०,०००	१,४५,९६०	६३,५२८	२,०९,४८८
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३,००,०००	२,१९,१६२	५,२६,४५१	७,४५,६१३



आ.व. : २०७८/०७९ असार मसान्त सम्मको राजस्व विवरण क्रमशः.....



सि.नं.	राजस्व संकेत	आम्दानी शीर्षक	अनुमान	गत महिना सम्मको आम्दानी	यस महिनाको आम्दानी	यस महिना सम्मको आम्दानी
४	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	४,३०,०००	९८,६९५	१,३२,३०५	२,३१,०००
५	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३०,०००	२५,६२०	५४,४००	८०,०२०
६	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२,२०,०००	८७,०००	२,०४,०००	२,९१,०००
७	३२१२२	बैंक मौज्दात	१,९८,७५,०००	०	०	०
जम्मा			२,१६,७५,०००	६,६५,५६२	१०,५४,११९	१७,१९,६८१



आ.व.: ०७३/०७४ देखि ०७७/०७८ सम्मको बेरुजु फछ्यौट विवरण



सि. नं.	विवरण	बेरुजु			लेखा परीक्षण अवधिमा फछ्यौट			बाँकी		
		बेरुजु पेशकी बाहेक	पेशकी बेरुजु	जम्मा	बेरुजु पेशकी बाहेक	पेशकी बेरुजु	जम्मा	बेरुजु पेशकी बाहेक	पेशकी बेरुजु	जम्मा
१	०७३/०७४	५२०६९०७	४११२८७०	९३१९७७७	२७४१५८४	३१६५८१८	५९०७४०२	२४६५३२३	२४६५३२३	९४७०५२
२	०७४/०७५	३०५१९५१	३५९६१००	६६४८०५१	१०१००४६	२६१४३००	३६२४३४६	२०४१९०५	२०४१९०५	९८१८००
३	०७५/०७६	१७८९७८४९	८२५७२०८	२६१५५०५७	०	०	०	१७८९७८४९	१७८९७८४९	८२५७२०८
४	०७६/०७७	११६२९२६०	२१३५५६५५०	२२५१८५८१०	१७५७२१	२३४४८००	२५२०५२१	११४५३५३९	११४५३५३९	२११२११७५०
५	०७७/०७८	२७६०१४४५५	६३०६४००	२८२३२०८५५	५१८७६६४	६३०६४००	११४९४०६४		२७०८२६७९१	०




आ.व.: ०७३/०७४ देखि ०७७/०७८ सम्मको बेरुजु फछ्यौट विवरण



२०७३/०४ देखि २०७७/०७८ सम्मको बेरुजु विवरण

■ बेरुजु पेशकी बाहेक ■ पेशकी बेरुजु ■ जम्मा





आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण

आर्थिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगती प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
१	आर्थिक विकास	३५६०१०००	२८३३९५५८	७९.५९				
१.१	कृषि	१,७५,००,०००	१,४४,३८,७४६	८२.५१%	■ माटो परिक्षणको लागि घुम्ति सिबिर सञ्चालन ■ मौसमी, बेमौसमी तरकारी खेती तथा विभिन्न विरुवाहरु खरिद वितरण	■ समयमा बजेट निकास नहुनु । ■ दक्ष जनशक्तिको अभाव	■ कोलेनिकासँग पटक पटक बजेट निकासको लागि पत्राचार गरिएको तालिम ■ गोष्ठी सञ्चालन गरिएको	समयमै बजेट निकास हुनुपर्ने,



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

आर्थिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
१.२	उद्योग तथा मेडपा कार्यक्रम	६०,०५,१०१	५०,५४,९७१	८९%	■ उद्यमशीलता तालिम ■ प्राविधिक सीप तालिम ■ प्रविधि हस्तान्तरण ■ ढाँका बुनाई तालिम	■ प्रयाप्त बजेटको अभाव ■ जनस्तरमा शिक्षाको कमी	■ स्थानीय तहबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको	■ घरेलुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरि दोहोरो पना नपर्नेगरी कार्यक्रम संचालन गर्ने
१.३	पर्यटन	७१,०१,०००	४०,३७,७५८	५७%	■ विभिन्न मठ मन्दिरहरु निर्माण ■ पर्यटन पदमार्ग निर्माण	■ स-साना टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन भएको	■ यस आ.व.मा त्यस्ता टुक्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिएको	■ जन प्रतिनिधिहरुले साना योजनाहरु सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने ।



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

आर्थिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
१.४	सहकारी	२,००,०००	०	०	■ तालिम सञ्चालन,	बजेटको अभाव	■ कार्यपालिकाको बैठकमा तथप बजेटको माग गरिएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१.५	वन	२,००,०००	०	०	■ स्थानीय जडिबुटी तथा पशुपंछिहरुको तथ्यङ्क संकलन तथा प्रकाशन गर्ने	तथ्याङ्क संकलन कार्यमा ढिला भएको	■ तथ्यङ्क संकलन भैरहेको	
१.६	पशुपंक्षि विकास	६९,००,०००	६५,६९,०५४	९५%	■ गोठेमल सुधार ■ विभिन्न बस्तिहरुमा रेविज र औषधि उपचारको लागि पशु सिविर सञ्चालन	जनशक्तिको अभाव	■ पालिकाबाट आवश्यकताको आधारमा जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको	



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सामाजिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
२	सामाजिक विकास	२३,१५,०५,९००	२०,७८,५२,३३९	९०%				
२.१	शिक्षा	१३,३८,१७,०००	१२,६८,८९,७१४	९३%	- विद्यालय भवन तथा फिल्ड निर्माण - विद्यालयमा IT/Digital Lab स्थापना - स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण	- विद्यालयमा प्रयाप्त भवन नहुनु - संघ तथा प्रदेश सरकारबाट पहुँचको आधारमा विद्यालय भवन वितरण हुनु - दरबन्दिको अभाव	- आवश्यकताको आधारमामात्र गाउँपालिकासँग समन्वय गरि छनौट गर्न अनुरोध गरिएको - गाउँपालिका अनुदान शिक्षक	आवश्यकता पहिचान गरेर विद्यालयहरुको प्राथमिकरण गरि योजना किताव प्रकाशन गर्ने र सोहि आधारमा भवन विनियोजन गर्ने



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सामाजिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
२.२	स्वास्थ्य	५,३०,८१,९००	४,३८,७२,७४४	८३%	■ मेशिनरी औजार खरिद, ■ औषधि खरिद, सर्ने र नसर्ने रोगको बारेमा अन्तरक्रिया, ■ गर्भवतीहरुलाई निःशुल्क न्यानो झोला वितरण, ■ संस्थागत सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम,	■ दरबन्दि अनुसार डाक्टर आएपनि नियमित नबसिदिनु ■ सबैस्वास्थ्यचौकीहरुमा नियमित यातायातको पहुँच नहुनु ■ स्वास्थ्य उपकरणको अभाव	■ पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एक जना डाक्टरको व्यवस्था गरेको ■ मेशिनरी औजार खरिदको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको	दरबन्दि बमोजिम डाक्टरको व्यवस्था गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सामाजिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
२.३	खानेपानी तथा सरसफाई	३८,५४,०००	३०,६०,१७०	७९%	■ विभिन्न वडाहरुमा खानेपानी योजना निर्माण तथा मर्मत	योजनालाई दिगोपना गर्न नसकिनु	मर्मत संभार कोषको व्यवस्था गरिएको	
२.४	भाषा तथा संस्कृति	५,००,०००	४,८६,३७५	९७%	■ प्रत्येक वर्ष बडादशैंको अवसरमा नवमीको दिनमा मौला पुजा स्थानीय सांस्कृतिक मेला पर्व खर्च	स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने स्थानीय मेलामा खर्च मागि रहने चलन रहेको	मुख्य मुख्य मेलामा मात्र विनियोजन गरिएको	



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सामाजिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
२.५	GESI	६५,८५,०००	५०,५९,९२५	७७%	■ मौलिक बाजा संरक्षण कार्यक्रम ■ लक्षित वर्ग कार्यक्रम ■ एकल महिलाहरुसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम	■ मौलिक बाजा स्थानीय स्तरको बजारमा नपाईनु		
२.६	युवा तथा खेलकुद	११,००,०००	१,९५,०२५	१८%	■ राष्ट्रपति रनिडसिल्ड कार्यक्रम	■ खेलमैदानको अभावले संचालन हुन नसकेको		



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सामाजिक विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
२.७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	३,२५,४८,०००	२,८२,८८,३७८	७७%	■ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ■ ५८३ जनालाई छोरी बचत खाता खोलिएको	■ बैकिङ प्रणाली लागु गर्न कठिनाई भएको	■ दोस्रो चौमासिक देखि बैकिङ प्रणाली लागु गरिएको	



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

पूर्वाधार विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
३	पूर्वाधार विकास	१४,५१,७१,०००	११,०९,५५,७२४	७४%				
३.१	सडक	८,१०,४३,३८०	५,२१,१३,०२५	६४%	- लिम्सा-दह सडक स्तरोन्नती - सिलिङ्गी – करुका सडक स्तरोन्नती - काउली कार्किज्युला धुम सडक निर्माण - कोलपानी – बण्डाला सडक निर्माण, लिम्सा – ३ नं वडा सडक निर्माण	- सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरिदिनु - उपभोक्ताहरुले राम्रो काम नगरिदिनु	निर्माण व्यवसायीलाई समय समयमा पत्राचार गरिएको	गुणस्तरिय काम नगर्ने उपभोक्ता र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

पूर्वाधार विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
३.२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	४५,६०,१,०००	४,३६,१२,९९८	९६%	जनता आवास कार्यक्रम	काम सम्पन्न हुँदा पनि रकम निकासानहुनु ।	रकम भुक्तानीको लागि समय समयमा सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको	सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेकाहरुलाई तत्काल जग्गा धनि पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने ।



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

पूर्वाधार विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
३.३	उर्जा	४५,०१,०००	२९,०७,१३०	६५%	- विभिन्न लघु जलविद्युत योजनाहरुमा मर्मत संभार गरिएको - सोलार मिनिग्रेड समपुरक - वडा नं ९ मा विद्युत लाइन विस्तार	पटक पटक मर्मत गरिरहनु पर्ने समस्या	आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिएको	



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

पूर्वाधार विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	समाधानका सम्भावित उपायहरु
३.४	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	२,०१,०००	०	०				
३.५	सम्पदा तथा पूर्वाधार	५१,७६,०००	४९,३७,१९१	९५%	- पर्यटन पदमार्ग निर्माण - विभिन्न मठ मन्दिरहरु निर्माण	उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकोले मौसम बाधक भएको		



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

पूर्वाधार विकास



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
३.६	विज्ञान तथा प्रविधि	३,२६,६२०	३,२६,६२०	१००%	■ डिजिटल नागरिक बडापत्र जडान तथा सञ्चालन	■ विद्युत नियमित नहुनु		
३.७	पूनःनिर्माण	८३,२२,०००	७०,५८,७६०	८५%	■ एकिकृत वस्ति विकास कार्यक्रम,	मापदण्ड अनुसारको जग्गाको अभाव,	रकम भुक्तानीको लागि समय समयमा सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको	सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेकाहरुलाई तत्काल जग्गा धनि पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने ।



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
४.	सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध	२,७०,८६,१००	२३,२९८,९०५	८७%	■ राहत तथा उद्धार ■ कानून तथा न्याय ■ बहुक्षेत्रीय पोषण ■ हाम्रो गाउँपालिका डिजिटाइजेशन योजना			
४.१	जलवायु सहयोग कार्यक्रम	१,५१,००,०००	१,३५,५९,८०७	८९%	■ सिंचाई तथा तटबन्धन योजना निर्माण ■ खानेपानी योजना निर्माण	■ NCCSP ले आफै DPR डिपि आर रिपोर्ट तयार गर्ने भएको हुँदा योजनाको कार्य ढीला सुरुहुने ।	यस वर्ष श्रावन पहिलो हप्ता देखि नै प्रविधिकहरु परिचालन गरिएको	



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
४.२	विपद व्यवस्थापन	४९,९९,९९९	४७,५८,५००	९५%	विपद व्यवस्थापन,	१. विभिन्न समयमा जन्म्य घटनाहरु घटिरहने भएकोले स्रोतको अभाव भइरहनु	विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग विपद राहतका सामाग्रीहरु माग गरिएको	
४.३	मानव संसाधन विकास	६,०१,०००	५,००,०००	८३%	कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकास तालिम			



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
४.४	शान्ति तथा सुव्यवस्था	७,७९,०००	६,४०,०००	८२%	स्थानीय प्रहरीचौकीहरुलाई सोलार तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी फर्निचर वितरण			
४.५	कानून तथा न्याय	१०,००,०००	०	०	मेलमिलाप कर्तालाई क्षमता विकास तालिम	न्यायिक शाखामा काम गर्ने कर्मचारिलाई कानून सम्बन्धी ज्ञानको अभाव	कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको	



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
४.६	प्रशासकीय सुशासन	१,०१,०००	०	०				



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
४.८	त्याङ्क प्रणाली	२५,००,०००	१६,९४,६२७	६८%	- गाउँपालिका पार्वचित्र निर्माण - डिजिटल प्रोफाईल निर्माण			
४.९	वित्तिय सुशासन	६,९९,०००	३,८५,०००	५५%	- वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम - सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम			



आ.व. २०७८/०७९ को संक्षिप्त प्रगती विवरण क्रमशः.....

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगती प्रतिशत	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलाप	देखिएका मुख्य समस्याहरु	समाधान कालागि गरिएका पहल	सभाधानका सम्भावित उपायहरु
५.	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च	६,१४,२४,०००	४,६७,१२,९०३	७६%	- जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलब भत्ता - कार्यालय समान खरिद			
कुल जम्मा		५,०७,८८,०००	४१,७१,५९,४२१	८३.३०%				




आ.व. २०७८/०७९ मा काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको विवरण



क्र.स.	विषयगत क्षेत्र	सम्पन्न भएका योजना संख्या	कैफियत
१	आर्थिक विकास	५३	
२	पूर्वाधार विकास	४४	
३	सामाजिक विकास	४१	
४	झोलुगेपुल	३	
५	राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	५	
६	NCCSP	५	
७	प्रदेश अनुदान तर्फ	१६	
८	संघीय सशर्त अनुदान	२	



काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको विवरण





व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ वैशाखदेखि चैत्रसम्म)



वडा नं.	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाई सराई				सम्बन्ध विच्छेद
	महिला	पुरुष	अन्य	महिला	पुरुष	अन्य		आएको दर्ता संख्या	आएको सदस्य संख्या	गएको दर्ता संख्या	गएको सदस्य संख्या	
1	54	57	0	10	8	0	34	0	0	६	6	0
2	35	42	0	6	5	0	15	1	1	४	4	0
3	41	44	0	4	9	0	10	0	0	२	2	0
4	102	98	0	5	25	0	20	0	0		7	0
5	55	46	0	10	4	0	26	0	0	0	2	0



व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ वैशाखदेखि चैत्रसम्म) क्रमशः.....



वडा नं.	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाई सराई				सम्बन्ध विच्छेद
	महिला	पुरुष	अन्य	महिला	पुरुष	अन्य		आएको दर्ता संख्या	आएको सदस्य संख्या	गएको दर्ता संख्या	गएको सदस्य संख्या	
६	५२	४२	०	६	८	०	१७	१	१	२	२	०
७	६०	८३	०	५	११	०	१५	०	०	०	०	०
८	९२	७६	०	६	१४	०	६६	०	०	५	५	०
९	७५	६३	०	३	८	०	१३	०	०	२	२	
जम्मा	५६६	५५१	०	५५	९२	०	२१६	२	२	२१	३०	०



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु



- ❖ किवि, दाँते औखर, कागती, मौसम र टिमुरका जम्मा ३८००० विरुवाहरु किसानको लागि वितरण गरिएको छ ।
- ❖ यस आर्थिक वर्ष भित्र जम्मा १२ वटा नयाँ कृषि समूह दर्ता भएका छन् ।
- ❖ खेति योग्य २८ हेक्टर जमिनमा खाद्य बालीहरुको वीऊ, विभिन्न तरकारी खेती लगाई वीऊ तथा तरकारी उत्पादन थालिएको छ ।
- ❖ प्रत्येक वडा कार्यालयहरुबाट सेवा दिनको लागि एक गाउँ एक प्राविधिकको व्यवस्था गरी गुनस्तरीय सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । जसको फलस्वरूप महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरू क्रमशः.....



- ❖ पशु शिभिर ३ पटक सञ्चालन गरिएको छ ।
- ❖ पशु उपचार २४९४ वटा, खोप सेवा १८१४ वटा र ल्याव सेवाबाट ९४ पशु बस्तुको उपचार भएको छ ।
- ❖ सुनौलो हजारदिने आमाहरूलाई २६०० कुखुराहरू वितरण गरिएको छ । जसले गर्दा हजारदिने आमाहरूबाट जन्मेका नवजात शिशुहरू कुपोषण हुन बाट बचेका छन् ।
- ❖ ६३ जना अति विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई सिलाइकटाई, हातेहोजेरी, ढाँका बुनाई सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ । जसले गर्दा रोजगारीको अवसर सृजना गरि आत्मनिर्भर गराइएको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमश.....



- ❖ बारेकोट गाउँपालिका क्षेत्रभिन्न रहेका पर्यटकीय स्थलहरु साइकुरी ठाकुरजी ताल, शंक दह, कुकुर दह हरुको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
- ❖ वडा नं १ सिर्पाचौरमा रहेको मगर बस्तिलाई सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्ययमबाट प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गरिएको छ ।
- ❖ हिन्दु धर्म अनुसार संस्कृतीलाई संरक्षण गर्नका लागि ६३ मन्दिर निर्माण गरिएको छ ।
- ❖ पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गर्नको लागि पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने कार्य आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ ।
- ❖ खाद्य डिपो संचालनमा आएको छ । भौगोलिक अवस्थालाई मध्येजनुर गरी १ वितरण केन्द्र थप गरी बारेकोट ५ काउलीमा खाद्य वितरण कार्य सञ्चालन गरिएको छ । जसले गर्दा भोकमारी न्युनिकरण गर्न सहजता भएको छ ।
- ❖ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट ४६५८ जना लाभग्राहीहरुलाई भत्तानी कार्यको सुरुवात गरिएको छ । जसबाट झण्डै १ करोड रकम हिनामिना हुनबाट बचेको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमश.....



- ❖ कर्णाली प्रदेश सरकारले लागु गरेको छोरि बचत खाता कार्यक्रमबाट ५८३ जना लाभान्वित भएका छन् ।
- ❖ सबै वडाहरुमा अनलाईन घटना दर्ताको कार्यलाई थालनी गरिएको छ ।
- ❖ २०४६ साल देखिका व्यक्तिगत घटना दर्ता फाइलहरुलाई अनलाईन प्रविष्टि कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
- ❖ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका ५० वटा बालबिकास केन्द्रहरुमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुलाई शुद्ध पिउनेपानी पुऱ्याउनकालागि बालविकास केन्द्रहरुलाई २/२ वटाको दरले फिल्टर वितरण गरिएको छ । जसले गर्दा १३९७ बालबालिकाहरु लाभान्वित भएका छन् ।
- ❖ प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ वटा योजनाहरु निर्माण गरी २०९२ जनालाई औषतमा ८५ दिनका दरले रोजगारी सृजना गरिएको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमश.....



- ❖ पालिकाका सबै वडा कार्यालयहरुमा ट्रयाक खोलि सिजनल रुपमा सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन् ।
- ❖ लिम्सा देखि ४ नं वडा कार्यालय सम्म १२ कि.मि. ट्रयाक खोलिएको सडकमा यस वर्ष ९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको लागि सम्झौता भई कामको थालनी भएको छ ।
- ❖ सिलिङ्गीचौर देखि करुका सम्म जम्मा ७ कि.मि. ट्रयाक खोलिएको सडकलाई स्तरउन्नतीको लागि सम्झौता गरी कामको थालनी गरिएको छ ।
- ❖ कार्कीज्यूला धुमा सडक खण्ड अन्तरगत २ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ ।
- ❖ कार्कीज्यूला देखि लुहाग सम्म ३ कि.मि. ट्रयाक खोलिएको छ ।
- ❖ कोल्यानी बण्डाला सुवाकोट सडकमा थप ३ कि.मि. ट्रयाक खोलिएको ।
- ❖ लिम्सा मुलसाम सडक खण्ड अन्तरगत ४ कि.मि. सडक ट्रयाक खोलिएको छ ।
- ❖ विभिन्न वडाबाट वस्ति स्तर सम्म जोड्ने सडकहरु १२ कि.मि. ट्रयाक खोलिएको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमश.....



- ❖ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु, सबै वडा कार्यालयहरुमा भवन निर्माण भइ सेवा संचालन भएको छ ।
- ❖ १५ सैयाको आधारभूत अस्पताल लिम्साको भवन निर्माण कार्यको थालनी भइ २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
- ❖ आधुनिक तरिकाको प्रशासनिक भवनको डिपिआर तयारी भएको छ ।
- ❖ एकिकृत बस्ति विकास कार्यक्रम अन्तरगत ७३ वटा घरहरु निर्माण गरिएको छ ।
- ❖ जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत २१७ वटा घरहरु निर्माण भएका छन् ।
- ❖ हेल्भेटास नेपाल र स्थानीय तहको साझेदारीमा खानेपानी योजनाहरु क्रमागत रुपमा सञ्चालन छन् ।
- ❖ खानेपानीको अति आवश्यक रहेका बस्तिहरुमा गाउँपालिकाबाट १२ स्थानहरुमा खानेपानी निर्माण गरिएको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमश.....



- ☐ कोभिड १९ विरुद्ध विभिन्न उमेर समूहका २६९५६ जना व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- ☐ स्वास्थ्य पोर्टकल अनुसार अनिवार्य ४ पटक गर्भजाँच गराउने महिलाहरुको संख्या ६१ प्रतिशत छ ।
- ☐ संस्थागत सुत्केरी गराउने आमाहरुको संख्या ८३ प्रतिशत पुगेको छ ।
- ☐ क्षयरोग उपचार सफलता दर ९६ प्रतिशत पुगेको छ ।
- ☐ सामाजिक स्वास्थ्य विमामा आवद्ध भएका जम्मा जनसंख्या १२००० रहेको छ । जसमध्ये ४७५ जनाले विमा उपचारबाट सेवा लिएका छन् ।
- ☐ भारतीय राजदुतावासको सहयोगमा १ वटा एम्बुलेन्स निशुल्क प्राप्त भएको छ ।
- ☐ जाजरकोट जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विभिन्न सूचकहरुको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा लगातार ३ वर्षदेखि प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।
- ☐ जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य कर्मीहरु घरघरमा गएर स्वास्थ्य उपचार गरिएको छ ।



आ.व. २०७८/०७९ का प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमश.....

शिक्षा तर्फ गाउँपालिकाबाट वितरण गरिएका दरबन्दीहरु



सि.न.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	मा.बि. दरबन्दी	१०	बिषयगत शिक्षक
२	नि.मा.वि. दरबन्दी	२५	बिषयगत शिक्षक
३	प्रा.वि. दरबन्दी	२७	
४	बालविकास	२०	
५	कम्प्युटर शिक्षक	१०	

शिक्षामा भैतिक प्रगती

- ❖ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत ५ वटा बिद्याल भवन निर्माण गरिएका छन् ।
- ❖ प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ७ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएको छ ।
- ❖ संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट २ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् ।
- ❖ गाउँपालिका अनुदानबाट विद्यालय फिल्ड निर्माण, बालबिकास भवन निर्माण, शौचालय निर्माण गरिएको छ ।



- ❑ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ६० बर्ष भन्दा माथी र ७० बर्ष भन्दा कम उमेर भएका नागिरकलाई औषधी उपचार बापत रु ३००० का दरले ५०० जनालाई उपलब्ध गराइएको छ ।
- ❑ न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरु न्यायिक इजलासको अभ्यास भइ समाधान भइरहेको छ ।
- ❑ गाउँपालिका अन्तरगत रहेको नेपाल जलवायु सहयो कार्यक्रम अन्तरगत तटबन्धन, सिंचाई तथा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् । जसको कारणले खेतियोग्य जमिन नदिकटानबाट बचेको छ । भने ८० घरधुरी परिवारहरु सिंचाईबाट लाभान्वित भएका छन् ।
- ❑ राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा बारेकोट गाउँ पालिका जाजरकोटकै जिल्लाको प्रथम हुन सफल भएको छ ।
- ❑ स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन लिजामा तेश्रो स्थान ल्याउन सफल भएका भएको थियो ।



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



सुनौला हजार
दिनका
आमाहरुलाई
किविका
विरुवाहरु वितरण
कार्यक्रम वडा नं १



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



सुनौला हजार
दिनका
आमाहरुलाई
तरकारिको
बीउ तथा
सामग्री वितर
ण

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



बीरेन्द्र
ऐश्वर्य
मा.वि.
लिम्साको
निर्माणा
धिन
भवन



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको तस्विरहरु:



दीपेन्द्र
मा.वि.
सकलाको
निर्माणा
धिन
भवन



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



हरेक
महिनाको
१० गते
पोषण डे
मनाउने
कार्यक्रम



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



विभिन्न स्थानहरुमा धार्मिक मन्दिरहरु निर्माण





उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको तस्विरहरू:



रुमिसल सडक ट्रयाक खोलिएको



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:




पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रम

आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा बारेकोट गाउँपालिकाको कार्यालय, लिम्सा, जाजरकोट



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



स्वास्थ्य क्रमी र जनप्रतिनिधिद्वारा जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरघरमा गई औषधी उपचार



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



भारतीय राजदुतावास द्वारा गाउँपालिकालाई प्रदान गरिएको एम्बुलेन्स ।



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



समिक्षा गोष्ठिमा प्रथम स्थान
हासिल



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



NCCSP को सहयोगमा रुमशिल सिंचाइ तथा तटबन्धन निर्माण योजना



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



NCCSP को सहयोगमा नौमुल सिंचाइ निर्माण योजना बारेकोट ८



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



माटो
परीक्षण
सिविर
सञ्चलन



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



रेबिज विरुद्धको खोप सिविर सञ्चालन

घरदैलो खोप सिविर सञ्चालन



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



उद्यमशीलता विकास तालिम



उपलब्धीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु:



मेडपा कार्यक्रम द्वारा सिलाइकटार्ई तालिम



मेडपा कार्यक्रम द्वारा प्रविधि हस्तान्तरण



आ.व. २०७९/०८० को संक्षिप्त प्रगती विवरण



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	सञ्चालनहुने मुख्य क्रियाकलाप	जिल्ला समन्वय समितिबाट हुनुपर्ने सहजिकरण
१	आर्थिक विकास	१,४७,००,०००	■ १० भन्दा बढी चौपायहरु पालेको घरलाई मानव र पशु घर अलग राख्ने कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने, ■ गोठालो भत्ता कार्यक्रम, ■ लगानी जोखिम न्युनिकरण कोष स्थापना, ■ सिर्पाचौरमा होमस्टे सञ्चालन ■ तरकारी पकेट कार्यक्रम	सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।



आ.व. २०७९/०८० को संक्षिप्त प्रगती क्रमशः.....



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	सञ्चालनहुने मुख्य क्रियाकलाप	जिल्ला समन्वय समितिबाट हुनुपर्ने सहजिकरण
२	सामाजिक विकास	८,२४,०७,०००	■ स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । ■ नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन ■ MBBS र BE पढ्ने जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई साझेदारी सहयोग ■ स्नातक तह सम्मको क्याम्पस स्थापना ■ जीवन संगिनी गुमाएका एकल पुरुषहरुलाई बिदुर भत्ता वितरण ■ जनयुद्ध आन्दोलनका घाईते अपाङ्गता भएका शहिद परिवारहरुलाई आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन ■ जल उपयोग गुर्योजना निर्माण	सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय सहकार्य तथा सहयोग गर्ने ।



आ.व. २०७९/०८० को संक्षिप्त प्रगती क्रमशः.....



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	सञ्चालनहुने मुख्य क्रियाकलाप	जिल्ला समन्वय समितिबाट हुनुपर्ने सहजिकरण
३	भौतिक पूर्वाधार	२,५३,४५,०००	- विभिन्न वडा कार्यालयहरूमा घेराबार निर्माण - सडक स्तरोन्नती लागी समपुरक कार्यक्रम - वडा कार्यालयबाट बस्ति स्तर सम्म जोड्ने सडक निर्माण - पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण	सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय सहकार्य तथा सहयोग गर्ने ।
४	सुशासन तथा संस्थागत विकास	५०,००,०००	- विभिन्न ऐन कानूनहरू छपाई तथा प्रकाशन - मिनि न्यायिक इजलास निर्माण - विपन्न तथा आकस्मिक उपचार कोष - गाउँपालिका भित्र रहेका सुरक्षा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन	



आ.व. २०७९/०८० को संक्षिप्त प्रगती क्रमशः.....



क्र. सं.	स्वीकृत कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	सञ्चालनहुने मुख्य क्रियाकलाप	जिल्ला समन्वय समितिबाट हुनुपर्ने सहजिकरण
५	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	१७,००,०००	■ सुनौलो हजार दिने आमाहरुलाई पोषण सुधार कार्यक्रम	सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय सहकार्य तथा सहयोग गर्ने ।
६	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (NCCSP)	१,९४,००,०००	• खानेपानी योजना • तटबन्धन योजना निर्माण • तरकारी खेती पकेट कार्यक्रम	सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय सहकार्य तथा सहयोग गर्ने ।
७	हाम्रो गाउँपालिका डिजिटাইजेसन कार्यक्रम	२,३०,००,०००	• पालिकामा सूचना प्रविधि जडान, तथा प्रविधि मैत्री पाठक्रम निर्माण • ३ वटा विद्यालयमा सूचना प्रविधि जडान • एक वटा टेलीमेडिसिन जडान तथा सुचारु • विभिन्न सफ्टवेयरहरु निर्माण तथा जडान	सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय सहकार्य तथा सहयोग गर्ने ।

धन्यवाद ।
